

**Aufheizprotokoll für Heizestriche mit weber.floor 4080 Estrich-Schnellzement und weber.floor 4065 Schnell-Heizestrich auf Warmwasser-Fußbodenheizsystemen**

**Bauherr:**

**Baustelle:**

**Heizungsbauer:**

**Bauleiter:**

**Heizsystem:**

**Estricheinbau am:**

**mittl. Estrichdicke:**      mm

**Heizelementüberdeckung:**

**min:**      mm      **max:**      mm

<b>Ablauf des Funktionsheizens</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Unterschrift</b>
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 3 Tage halten	
Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 50 °C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max eingestellt, für 4 Tage halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung gehalten	Für 4 Tage	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in bestehenden Gebäuden“ oder in „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“.  
Kostenloser Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

**Mit dem Aufheizen ist frühestens 3 Tage nach dem Einbau zu beginnen.**